



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ
REPORTE DE INVERSION DE OBRA PUBLICA POR PROGRAMA Y MODALIDAD

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 D DICIEMBRE DEL 2020

IA-RIOPPM-45

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA	SI B PROGRAMA	MUNICIPIO	NUMERO DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA										MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO/INVERSION OBRA	FECHA DE EJECUCION		AVANCE		BENEFICIARIOS	STATUS
						TOTAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTRAS INVERSIONES		INICIO	TERMINO					ESFU	FINANCIERO				
						ORIGEN	IMPORTE	ORIGEN	IMPORTE	ORIGEN	IMPORTE	ORIGEN	IMPORTE												
003	ALCANTARILLADO	AMPLIACION	COSALÁ	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA A LA SECTOR UNIDAD REFORMATIVA SIERRA VOLUMADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ A SIERRA VOLUMADA	1247.697.57		1247.697.57							CONTRATOS	CONTRATOS S.A DE C.V.	1247.697.57	02-04-20	30-09-20	100%	100%	1200	TERMINADA		
004	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALÁ	CONSTRUCCION DE FODO PROYUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA EL BAJO	CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ SIERRA VOLUMADA	1246.598.20		1246.598.20							CONTRATO	GRUPO CALAMBER	1246.598.20	02-04-20	20-08-20	100%	100%	650	TERMINADA		
005	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALÁ	CONSTRUCCION DE FODO PROYUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA EL CILANO	CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ SIERRA VOLUMADA	1246.542.31		1246.542.31							CONTRATO	CONSTRICCIONES GEFINA S.A DE C.V.	1246.542.31	02-04-20	16-08-20	100%	100%	620	TERMINADA		
006	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALÁ	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA EL CILANO EN EL SECTOR SIERRA VOLUMADA	EL CALITO	1206.196.87		1206.196.87							CONTRATO	ARTURO ZARCO MONTOYA UBEA	1206.196.87	02/01/2020	15/12/2020	23%	77%	200	PROCESO		
007	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALÁ	LINEA DE INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTERITOS DE LOS TORNES	POTERITOS DE LOS TORNES	1204.987.52		1204.987.52							CONTRATO	BRUNO GONZALEZ DE LA CRUZ	1204.987.52	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	90%	70%	200	PROCESO		
008	AGUA POTABLE	REHABILITACION	COSALÁ	CONSTRUCCION DE TANDI DE 75 M3 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SIERRA VOLUMADA	CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ	1243.173.84		1243.173.84							CONTRATO	CONSTRICCIONES ANABAL S.A DE C.V.	1243.173.84			100%	100%	1200	TERMINADA		
009	AGUAPOTABLE	INTERCONEXION	COSALÁ	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA EL SISTEMA DE AGUAPOTABLE	LOCALIDAD EL CILANO	346.552.16		346.552.16							CONTRATO	CONSTRICCIONES ANABAL S.A DE C.V.	346.552.16	12 DE NOVIEMBRE	11 DE DICIEMBRE DE 2020	100%	100%	200	TERMINADA		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

GERENTE GENERAL
C. RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO

