



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**REPORTE DE INVERSION DE OBRA PUBLICA POR PROGRAMA Y MODALIDAD**

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

IA-RIOPPM-45

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA										MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO/ADJUDICACION DIRECTA	FECHA DE EJECUCION		AVANCE		BENEFICIARIOS	STATUS
						TOTAL		FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTRAS INVERSIONES						INICIO	TERMINO	FISCO	FINANCIERO		
						ORIGEN	IMPORTE	ORIGEN	IMPORTE	ORIGEN	IMPORTE	ORIGEN	IMPORTE	ORIGEN	IMPORTE										
003	ALCANTARILLADO	AMPLIACION	COSALA	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS DORADAS ESPERANZA SECTOR ABBASO (CHOLUTO)	COSALA MUNICIPIO DE COSALA	598,280.01												03-AGO-2020	02-ENE-20	100%	100%	140	TERMINADO A		
004	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALA	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE (EL SECTOR LA MAMONILLA CHOLULA)	CABECERA MUNICIPAL DE COSALA	134,199.25												03-AGO-2020	02-ENE-20	100%	100%	800	TERMINADO A		
005	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR AL SECTOR UNIDAD OPERATIVA SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL DE COSALA	1,002,120.14												02-ENE-20	30-NOV-20	55%	55%	1,2	PROCESO		
013	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO	CABECERA MUNICIPAL DE COSALA	1,002,845.23												02-ENE-20	10-ENE-20	30%	0%	600	TERMINADO A		
018	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO	CABECERA MUNICIPAL DE COSALA	5,200,235.45												02-ENE-20	10-ENE-20	30%	0%	650	PROCESO		
019	AGUA POTABLE	REHABILITACION	COSALA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO (SEGUNDA ETAPA)	CABECERA MUNICIPAL DE COSALA	1,002,198.87												02-ENE-20	15-ENE-20	20%	0%	200	PROCESO		
019	AGUA POTABLE	REHABILITACION	COSALA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO (SEGUNDA ETAPA)	CABECERA MUNICIPAL DE COSALA	1,002,198.87												07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	20%	0%	200	PROCESO		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**GERENTE GENERAL**  
**C. RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO**





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**REPORTE DE INVERSION DE OBRA PUBLICA POR PROGRAMA Y MODALIDAD**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

IA-RIOPPM-45

NUMERO DE OBRA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA												MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO/DIRECCION	FECHA DE EJECUCION		AVANCE		ENCARGADOS	STATUS
						FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTRAS INVERSIONES		INICIO	TERMINO	HECHO	FINANCIERO										
						TOTAL	ORIGEN	IMPORTE	ORIGEN	IMPORTE	ORIGEN	IMPORTE	ORIGEN	IMPORTE	INDIC	HECHO	FINANCIERO										
009	ALCANTARILLADO	AMPLIACION	COSALA	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS DOMITAS LA ESPERANZA (SECTOR AMBIVIO CHARDIT)	COSALA MUNICIPIO DE COSALA	508,290.01		508,290.01							CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	508,290.01	03-Ago-2020	03-Ago-20	100%	100%	140	TERMINADO A			
005	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR AL SECTOR DOMIO OPERATIVA EN LA COLONIA EL LINDO	CACETERA MUNICIPIO DE COSALA	1,202,845.23		1,202,845.23							CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	1,202,845.23	02-Ago-20	30-Ago-20	35%	35%	1,2	PROCESO			
013	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALA	CONSTRUCCION DE PODO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LINDO	CACETERA MUNICIPIO DE COSALA	1,005,325.45		1,005,325.45							CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	1,005,325.45	02-Ago-20	10-Ago-20	30%	0%	600	TERMINADO A			
014	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	COSALA	CONSTRUCCION DE PODO PREVIENDO LA INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL BANDO	CACETERA MUNICIPIO DE COSALA	1,005,325.45		1,005,325.45							CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	1,005,325.45	03-Ago-20	10-Ago-20	30%	0%	600	PROCESO			
015	AGUA POTABLE	REHABILITACION	COSALA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTANCO RESERVA (TAMAN)	EL SAJALITO	1,004,987.52		1,004,987.52							CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	1,004,987.52	02-07-2020	15-07-2020	20%	0%	200	PROCESO			
016	AGUA POTABLE	INTERVENCION	COSALA	UNDA DE INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PORTILLOS DE LOS TORRES	EL SAJALITO	1,004,987.52		1,004,987.52							CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	1,004,987.52	07-06-2020	15-06-2020	20%	0%	200	PROCESO			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**GERENTE GENERAL**  
**C. RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO**

